



INFORME INSPECCIÓN VISUAL

AWS D1.1 2020

Cliente:	Nureon	Rep N°:	T209I4625
Proyecto:	Inspección de Estructuras	Fecha:	22/NOV/2025
Subproyecto:	Inspección No Destructiva	Lugar:	Bogotá, Colombia
Contratista:	Nureon S.A.S	Proceso de soldadura:	SMAW
Elaboró:	Andrés López	Tipo:	Manual

1. PROCEDIMIENTO:

Procedimiento: TLPR0025 - Inspección Visual - Rev. 1

2. NORMAS PARA EL CRITERIO DE EVALUACIÓN:

AWS D1.1 2020

3. EQUIPOS UTILIZADOS

Kit de Inspección Visual - Equipo básico de inspección visual - Calibrador, Linterna, Lupa 10x, Regla metálica, Cinta métrica

4. MATERIAL BASE:

ASTM A500 Gr C

5. ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE SOLDADURA			OBSERVACIONES
Chequear la calificación del personal	A	S	Comentario largo para probar si se ajusta al texto lorem ipsum dolor sic amet bla bla bla bla
Chequear el tipo del material base y el de aporte	A	S	
Chequear si hay algún tipo discontinuidad en el metal base	A	S	
Chequear el alineamiento de la junta de soldadura	A	S	
Chequear condiciones de precalentamiento	A	S	
6. INICIO DE LA JUNTA			OBSERVACIONES
Ángulo de chaflán	N.A	No Ap	
Hombro de raíz	F.A	Fuera	
Alineamiento de la junta	A	S	
Respaldo con soldadura o platina	A	S	
Limpieza de la junta	A	S	
Puntos de soldadura (si se punteo)	F.A	Fuera	
Precalentamiento	N.A	No Ap	
7. DESPUÉS DE LA SOLDADURA			OBSERVACIONES
Apariencia final de la soldadura	A	S	
Tamaño final de la soldadura	A	S	
Longitud de la soldadura	A	S	
Cantidad de distorsión (en la pieza)	A	S	

Abreviaciones: A: Aplica N.A: No aplica S: Satisfactorio N.S: No Satisfactorio F.A: Fuera de Alcance

Joint and Welding Ingenieros S.A.S.

Nureon

INFORME INSPECCIÓN VISUAL

AWS D1.1 2020

Ciente:	Nureon	Rep N°:	T209I4625
Proyecto:	Inspección de Estructuras	Fecha:	22/NOV/2025
Subproyecto:	Inspección No Destructiva	Lugar:	Bogotá, Colombia
Contratista:	Nureon S.A.S	Proceso de soldadura:	SMAW
Elaboró:	Andrés López	Tipo:	Manual

7. DESPUÉS DE LA SOLDADURA			OBSERVACIONES
Tratamiento Térmico después de la soldadura	A	S	

8. ESQUEMA ESTRUCTURA INSPECCIONADA:



Esquema 1

Comentario largo para probar si se ajusta al texto lorem ipsum dolor sic amet bla bla bla bla

9. ELEMENTOS INSPECCIONADOS:

No.	Descripción del Elemento	Indicación	CAL	Observación
1	Primer elemento	HJEB	C(xR)	Comentario largo para probar si se ajusta al texto lorem ipsum dolor sic amet bla bla bla bla

Calificación (CAL)	Convención de DISCONTINUIDAD:		
C: Conforme	Cir: Cordón Irregular	FF: Falta de Fusión	P: Porosidad
C(xR): Conforme luego x Reparación	EC: Exceso de Concavidad	FP: Falta de Penetración	SE: Socavado Externo
NC: No Conforme	ER: Exceso de Refuerzo	G: Grieta	SI: Socavado Interno
RI: Re Inspeccionar	EP: Exceso de Penetración	FMA: Falta de Material de aporte	DMB: Daño Material Base

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

No se registraron fotografías en este informe.

Elaboró:	Revisó:	Nureon
Joint and Welding Ingenieros S.A.S.		